

АКТ

с. Мантурово

28.10.2019г.

Основание для проведения контрольного мероприятия: план контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений №196 от 19.09.2019г. Администрации Мантуровского района Курской области, распоряжение Администрации Мантуровского района Курской области №214 от 15.10.2019г. «О проведении контрольного мероприятия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в муниципальном казенном учреждении- в Администрации 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района Курской области».

Предмет контрольного мероприятия: проверка расходования средств субсидии представленной из областного бюджета Мантуровский район Курской области на реализацию мероприятия .

Объект контрольного мероприятия: Администрация 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района Курской области.

Проверяемый период: 01.01.2018г.-01.11.2019г.

Результаты мероприятия:

Постановлением от 11.01.2018г. №4 утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района Курской области на 2018-2020 годы.

Цели программы:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района;
- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района, в решении вопросов местного значения ;
- формирование позитивного отношения к развитию сельских территорий 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района.

Сроки и этапы реализации Программы: 2018-2020 гг. в 1 этап.

Общий объем финансирования Программы составляет 7924040,70 рублей, в том числе по годам реализации:

2018 год — 2120735,00 рублей, из них:

- средства областного бюджета - 1484515,00 рублей;
- средства местного бюджета - 318110,00 рублей;
- внебюджетные источники - 318110,00 рублей.

2019 год — 5803305,70 рублей, из них :

- средства федерального бюджета — 2382100,00 рублей;
- средства областного бюджета — 2887497,00 рублей;
- средства местного бюджета — 533708,70 рублей.

Постановлением Администрации Мантуровского района Курской области от 08.02.2018г. №67 «О предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование» Администрации 2-го Засеймского сельсовета был предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок площадью 3115 кв.м. в кадастровом квартале 46:14:060302, ЗУ1, из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: спорт, сроком на 364 дня.

Кадастровый номер земельного участка (земельных участков) 46:14:060302:325, в пределах которого расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, «Универсальная многофункциональная спортивная площадка в с. 2-е Засеймье» расположенная по адресу: Курская область Мантуровский район с. 2-е Засеймье, ул. Центральная.

Администрации 2-го Засеймского сельсовета было выдано разрешение на строительство « Универсальная многофункциональная спортивная площадка в с.2-е Засеймье» на основании решения АУК»АУКО» Государственная экспертиза проектов Курской области от 29.08.2018г. № гп 46514000-19-2018. Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы проектной документации и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации , от 08.02.2018г. №46-1-1-3-0024-18

от 08.02.2018г. №46 -1-0020-18,

Администрация 2-Засеймского сельсовета Мантуровского района Курской области , именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы 2-Засеймского сельсовета Мантуровского района Курской области Звягинцевой Валентины Григорьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЭКАС-Строймонтаж» в лице генерального директора Сидоренко Александра Николаевича, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», действующий на основании Устава , вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрольной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам электронного аукциона, объявленного извещением от «07» июля 2018г. № 0144300021918000002, на основании протокола проведения итогов электронного аукциона от «30» июля 2018 г. №2, заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт» по исполнению Муниципальной программы»Устойчивое развитие сельских территорий 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района на 2018-2020годы».

Цена контракта составляет 7924040,70 рублей (Семь миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи сорок рублей 70 копеек), без НДС, и зафиксирована в ведомости договорной цены являющейся неотъемлемой частью Контракта.

В ходе проверки исполнения муниципальной программы на основании соглашения №27/03 от 30.03.2018г. «О представлении в 2018 году субсидии из

областного бюджета местному бюджету муниципального образования «2-й Засеймский сельсовет» Мантуровского района Курской области на софинансирование расходных обязательств сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры. Срок перечисления субсидии декабрь.

Объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета местному бюджету муниципального образования «2-й Засеймский сельсовет» Мантуровского района Курской области составляет 1484515,00 рублей.

Размер финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования «2-Засеймский сельсовет» Мантуровского района Курской области за счет средств местного бюджета составляет 318110,00 рублей.

Размер финансового обеспечения за счет внебюджетных источников составляет 318110,00 рублей.

Общий объем субсидии представленной в 2018 году на исполнение муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района Курской области составляет -2120735,00 рублей.

На основании представленных актов №КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» оплата была произведена платежными поручениями Администрации 2-го Засеймского сельсовета за 2018 год:

-платежное поручение № 3727090 от 09.11.2018 г.на сумму 318110,00 рублей, по акту о приемке выполненных работ № 1/1, 1/2,1/3,1/4,1/5.

-платежное поручение № 470117 от 22.11.2018 г.на сумму 318110,00 рублей, по акту о приемке выполненных работ № 1/1, 1/2,1/3,1/4,1/5.

-платежное поручение № 494285 от 26.11.2018 г.на сумму 125282,00рублей, по акту о приемке выполненных работ № 1/1, 1/2,1/3,1/4,1/5.

-платежное поручение № 3727090 от 12.11.2018 г. на сумму 231618,00 рублей, по акту о приемке выполненных работ № 2/1.

Соответственно кассовые расходы составили 2120735,00 рублей или 100% от объема перечисленных субсидий в 2018 году.

Представление из бюджета Курской области в 2019 году бюджету сельского поселения 2-го Засеймского сельсовета субсидии областного бюджета бюджетам муниципальных образований связанных с реализацией мероприятий по обустройству сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с лимитами бюджетных обязательств доведенными субъекту как получение средств бюджета российской Федерации, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации , код главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации 810, раздел 11, подраздел 01, целевая статья 182Р555670,вид расходов 522 в рамках регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» («Спорт — норма жизни», утвержденным Советом по стратегическому развитию и проектам (программ) (протокол от 13.12.2018№8), государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 18 октября 2013г. №744-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области». Представление субсидии осуществляется в соответствии с перечнем объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность)(результату регионального проекта), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в том числе в целях достижения результатов регионального проекта по Муниципалитету.

Общий объем субсидии представленной в 2019 году на исполнение муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 2-го Засеймского сельсовета Мантуровского района Курской области составляет -5803305,70 рублей.

На основании представленных актов №КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» оплата была произведена платежными поручениями Администрации 2-го Засеймского сельсовета за 2019 год:

-платежное поручение № 229416 от 23.09.2019 г.на сумму 835050,70 рублей, по акту о приемке выполненных работ № 5/1,5/2,5/3,5/4,5/5,5/6,5/7,5/8.

-платежное поручение № 634236 от 25.07.2019 г. на сумму 577848,00рублей, по акту о приемке выполненных работ № 4/3.

-платежное поручение № 551073 от 15.07.2019 г. на сумму 2120405,00рублей, по акту о приемке выполненных работ № 4/1.

-платежное поручение №405188 от27.06.2019г. на сумму 1245846,00 рублей, по акту о приемке выполненных работ №4/2.

-платежное поручение №4163088 от 31.05.2019г. на сумму 1024156,00 рублей, по акту о приемке выполненных работ №3/1,3/2,3/3.

Соответственно кассовые расходы составили 5803305,70 рублей или 100% от объема перечисленных субсидий в 2019 году.

На основании соглашения № 3862 3410-1-2019 от 29.03.2019 года « О представлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Курской области» .

Окончательный расчет за последний месяц выполнения работ осуществлялась заказчиком в течение 10 рабочих дней после получения положительного заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям энергетической эффективности и требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано 23.09.2019 года № ru46511000-07-02019.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 2-

го Засеймского сельсовета Мантуровского района на 2018-2020 годы исполнена в полном объеме. При проверки исполнения программы нарушений не выявлено.

Главный специалист-эксперт
по внутреннему муниципальному
финансовому
контролю Администрации
Мантуровского района

С.Ю. Дунаева

И.О Главы 2-го Засеймского
сельсовета Мантуровского района

Н.А.Трушляков

Главный Бухгалтер
2-го Засеймского сельсовета
Мантуровского района

Е.Н.Логачева

Акт финансового контроля составлен в 2-х экземплярах

Экземпляр № 1 акта финансового контроля на 5 листах получил И.О.Главы 2-го Засеймского сельсовета.

подпись



Н.А. Трушляков
Ф.И.О.

_____ дата